



Berne, le 9.8.2007 **Embargo: 10:00**

## Fiche info: coûts finals / crédit requis pour la NLFA et moyens financiers disponibles pour le ZEB

(Etat août 2007: Indications en milliards de CHF, prix de 1998)

- Coûts finals assurés par ATG pour l'axe du St-Gothard:
 

	Risques:	Total:	
- Fin 2006:	10.55	3.60	14.15
- Milieu de 2007:	11.74	~2.75	~14.50

- L'augmentation des coûts finals comprend: Surcoûts liés à l'adjudication de la technique ferroviaire au St-Gothard, mise à jour de plusieurs devis, mesures concernant la garantie des délais (retard à Faido), coûts de réalisation Bodio/Faido etc.
- L'étude globale des risques établie par ATG concernant l'axe du St-Gothard touche 400 rubriques qui sont parfois interdépendantes. On distingue trois catégories de risques:
  - P3: risques à haute probabilité d'occurrence (« auxquels il faut s'attendre »)
  - P2: risques à moyenne probabilité d'occurrence (« non exclus »)
  - P1: risques à faible probabilité d'occurrence (« peu probables »)
- Les risques sont liés au sol/à la géologie (57%), aux modifications de projets (20%), à la réalisation et à l'adjudication (10%), à la procédure et aux recours (6%), autres.
- La prévision de l'OFT à la fin du premier semestre de 2007 concernant les coûts finals de la NLFA contient les rubriques suivantes:
 

- Axe du St-Gothard (y compris une part de risque de 1.422 mrd)	13.162
- Mise à niveau des prestations du St-Gothard (mise en état de fonctionnement de la partie des CFF)	0.301
- Axe du Loetschberg	4.301
- Raccordement de la Suisse orientale	927
- Autres ouvrages (aménagement de tronçons, Surselva, etc.)	<u>1.109</u>
<b>Total</b>	<b>19.800</b>
- Projets partiels de la NLFA auxquels on renonce dans le cadre de la vue d'ensemble du FTP:
 

- Tunnel de base du Zimmerberg et tunnel de l'Hirzel	- 0.835
- Aménagements de tronçons sur l'axe du St-Gothard (désormais intégrés au projet ZEB)	<u>- 0.300</u>
Total prévision des coûts finals OFT (NLFA réduite)	18.665
- Le crédit requis pour la NLFA (réduite) a été communiqué de la manière suivante depuis octobre 2006:
 

- Consultation vue d'ensemble FTP / ZEB	18.1 – 18.8
- Rapport d'étape NLFA n° 22	17.9 – 18.9
- Crédit global NLFA (réduite):
 

- Prévision des coûts finals OFT	18.665
- Réserves	<u>0.435</u>
<b>Crédit global demandé</b>	<b>19.100</b>
Crédit global à ce jour	15.604 (différence: 3.496)
- Fonds résiduels destinés à ZEB (FTP = 30.5, prix de 1995) 4.15 (Etat des prix 2005)  
Offre de base de ZEB (FTP = 31.5, prix de 1995) 5.25 (Etat des prix 2005)